



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 08
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA E DEL BARCO DELLA MALGA VALORSELLA.
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL RIEPILOGO FINALE DELL'OPERA.
CODICE CUP B46H12000060007

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Groff Nadia

Pace Mauro

Assenti i Signori: Busana Pietro
Mezzanotte Mirco

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione della Giunta comunale n. 08 dd. 06/02/2014

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASARA E DEL BARCO DELLA MALGA VALORSELLA.
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL RIEPILOGO FINALE DELL'OPERA.
CODICE CUP B46H12000060007**

Il Relatore comunica:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 44 dd. 14.06.2012 si provvedeva all'approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo ed all'impegno della spesa, dei lavori di ristrutturazione della casara e del barco della Malga Valorsella in loc. Passo Brocon, come redatto dal geom. Nervo Oscar con studio tecnico a Pieve Tesino, e che prevede una spesa complessiva di € 489.096,05 di cui € 343.105,00 per lavori, € 12.984,32 per oneri della sicurezza ed € 133.006,73 per somme a disposizione;
- a seguito di confronto concorrenziale esperito in data 03.07.2012 risultava aggiudicataria dei lavori la ditta Stroppa Costruzioni s.r.l. con sede a Scurelle (TN), avendo formulato un ribasso del 20,871% sull'importo a base d'asta dei lavori;
- con contratto d'appalto dd. 03.08.2012, n° 479 di Rep., registrato a Borgo Valsugana in data 22.08.2012, si affidava pertanto l'esecuzione dei lavori alla ditta Stroppa Costruzioni s.r.l. per un importo netto di € 284.479,87, comprensivo di oneri per la sicurezza per € 12.984,32;
- con deliberazione della Giunta comunale n° 58 dd. 02.08.2012 si affidava la direzione dei lavori di cui trattasi comprensiva di tenuta della contabilità e coordinamento della sicurezza per l'esecuzione, al geom. Nervo Oscar con studio tecnico a Pieve Tesino;
- in data 09.08.2012 veniva fatta la consegna dei lavori;
- nel corso di esecuzione dei lavori venivano approvate dalla Giunta comunale n° 2 varianti progettuali così riassumibili:
 - variante n° 1, approvata con deliberazione n° 16 dd. 21.03.2013 (previa acquisizione parere favorevole al recupero di parte del ribasso d'asta da parte del Servizio Agricoltura della PAT con nota dd. 06.03.2013 – prot. S164/2013/133343), che prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori per l'importo di netti € 56.179,77 (nuovo importo contrattuale € 340.659,64) e la movimentazione degli importi previsti all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione senza aumentare l'importo complessivo dell'opera;
 - variante n° 2, approvata con deliberazione n° 98 dd. 07.11.2013, che prevedeva l'esecuzione di minori lavori rispetto al nuovo importo di contratto determinato a seguito dell'approvazione della 1^a variante (a seguito di corretto computo di tutte le lavorazioni previste e nuove) per € 11.634,20, per cui l'importo totale netto dei lavori diveniva pari ad € 329.025,44, e la movimentazione degli importi previsti all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione con adeguamento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%.
- i maggiori lavori previsti dalle due varianti anzi richiamate e rientranti nel quinto d'obbligo venivano affidati alla ditta appaltatrice Stoppa Costruzioni s.r.l. mediante sottoscrizione di atti di sottomissione rispettivamente in data 11.04.2013 e 22.11.2013;
- i lavori venivano sospesi dal 23.09.2013 al 18.11.2013 ed ultimati in tempo utile in data 27.11.2013 come risultante dal certificato di ultimazione lavori.

Vista ora la contabilità finale dei lavori come redatta dal direttore lavori geom. Nervo Oscar in data gennaio 2014 e pervenuta al protocollo comunale in data 28.01.2014 al n° 253 di prot., dalla quale si rileva che l'importo complessivo netto delle opere eseguite ammonta a € 329.025,44.

Verificato che all'impresa appaltatrice risultano essere stati liquidati n° 3 acconti, sulla base di stati d'avanzamento, rispettivamente per € 81.988,00, € 65.890,00 ed € 72682,00 per complessivi € 220.560,00, il credito residuo spettante assomma ad € 108.465,44 oltre ad I.V.A. al 22%.

Verificato altresì che:

- la ditta appaltatrice non ha formulato alcuna riserva sui lavori di cui trattasi ed ha regolarmente sottoscritto tutti gli atti allegati alla contabilità finale;
- la ditta appaltatrice risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi come risulta da D.U.R.C. dd. 22.01.2014, pervenuto in data 27.01.2014 sub. n° 181 di prot.;
- la ditta non ha operato la cessione del credito.

Preso atto che nel corso dell'opera sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- opere da elettricista alla ditta A.P. Elettrica snc con sede a Telve;
- opere da idraulico alla ditta Pecoraro Igor con sede a Telve;

e che le ditte suddette risultano in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi come risultante dai DURC.

Richiamato il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore lavori geom. Nervo Oscar, il quale certifica che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che l'ammontare del conto finale assomma a € 329.025,44 oltre ad I.V.A..

Dato atto che essendosi operato solo su superfici di proprietà comunale non si rende necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori.

Visto il quadro riepilogativo finale delle spese complessivamente sostenute per l'opera in oggetto ed allegato sub. lettera "A" alla presente determinazione, dal quale si evince che l'importo totale dell'opera di cui trattasi ammonta a € 438.666,20 comportando conseguentemente un risparmio rispetto all'importo di progetto originario di € 50.429,85.

Richiamata la L.P.26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg..

Richiamate le vigenti norme in materia di Lavori Pubblici.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 5 dell'1 giugno 2011, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la premessa e la proposta del Relatore.

Vista e richiamata la documentazione citata in premessa.

Richiamata la L.P.26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg..

Richiamate le vigenti norme in materia di Lavori Pubblici.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 5 dell'1 giugno 2011, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di ristrutturazione della casara e del barco della Malga Valorsella in loc. Passo Brocon, come redatta dal direttore lavori geom. Nervo Oscar con studio tecnico a Pieve Tesino e pervenuta al protocollo comunale in data 28.01.2014 al n° 253 nell'importo finale netto dei lavori eseguiti di € 329.025,44;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi a firma del direttore lavori geom. Nervo Oscar, redatto in data 13.01.2014 e che liquida nell'importo di € 329.025,44 il costo totale netto dei lavori eseguiti;
3. di liquidare all'impresa Stroppa Costruzioni s.r.l. con sede a Scurelle, esecutrice dell'opera, la quota a saldo dei lavori ammontante a € 108.465,44 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 132.327,84, come risultante da fattura n° 24 dd. 31.01.2014.
4. di liquidare al geom. Nervo Oscar la quota a saldo per l'incarico di direttore lavori e coordinatore della sicurezza per l'importo di complessivi € 7.174,61 come risultante da fattura n° 11 dd. 06.02.2014, pervenuta in data 06.02.2014 sub. n° 321 di prot.;
5. di approvare il quadro riepilogativo finale dei lavori allegato sub. lettera "A" al presente atto nell'importo complessivo di € 438.666,20 dando atto del risparmio di € 50.429,85 rispetto all'importo originario dell'opera;
6. di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento ed ammontante complessivamente a € 139.502,45 trova copertura all'intervento n. 2.01.0501 (cap. 3141) del conto residui anno 2012;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di rendicontare l'opera alla P.A.T. entro il termine ultimo del 10.02.2014.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 07/02/2014 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.