



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 29
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA AI PRATI IN PIN NEL COMUNE DI CINTE TESINO (TN)".
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL RIEPILOGO FINALE DELL'OPERA.

L'anno DUEMILAVENTI addì QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 14.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -

Dorigato Alessandra

Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. **Menguzzo dott. Stefano**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA AI PRATI IN PIN NEL COMUNE DI CINTESINO (TN)".
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL RIEPILOGO FINALE DELL'OPERA.

Il Relatore comunica:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 132 del 12.12.2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica della Via ai Prati in Pin" in C.C. Cintesino, redatto in data 06.12.2019 dal Tecnico comunale geom. Giulia Agnolo, nell'importo complessivo di € 35.993,17, di cui Euro 29.026,75 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta per Euro 149,75) ed Euro 6.966,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione; provvedendo nel contempo all'impegno della spesa.
- In seguito a gara d'appalto esperita in data 19.12.2019 si aggiudicavano i lavori di cui trattasi alla ditta Buffa Claudio con sede a Cintesino - cod. fisc. BFF CLD 70A20 L3780, che aveva offerto, nell'ambito della gara telematica n. 87964, attivata sul portale Mercurio, il ribasso del 2,52% sull'importo a base d'asta.
- con contratto d'appalto Rep. n° 110/2020 del Registro Atti Privati, sottoscritto in data 13.02.2020 dalla ditta Buffa Claudio con sede a Cintesino (TN), per un importo di contratto di € 28.299,05, al netto del ribasso d'asta del 2,52% offerto in sede di gara d'appalto, comprensivo di € 149,75 per oneri di sicurezza e da maggiorarsi dell'I.V.A.
- in data 27.02.2020 veniva effettuata la consegna dei lavori, stabilendo quale termine per l'ultimazione il 26.04.2020.
- i lavori procedevano regolarmente ed in data 24.03.2020 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori.

Vista ora la contabilità finale dei lavori come redatta dal direttore lavori geom. Agnolo Giulia in data 21.04.2020 e pervenuta al protocollo comunale in data 29.04.2020 al n° 1334 di prot., dalla quale si rileva che l'importo complessivo netto delle opere eseguite ammonta a € 28.295,15.

Verificato che all'impresa appaltatrice sono stati liquidati acconti per complessivi € 21.921,79, il credito netto residuo spettante ammonta ad € 6.373,36 oltre ad I.V.A. al 22%.

Verificato altresì che:

- la ditta appaltatrice non ha formulato alcuna riserva sui lavori di cui trattasi ed ha regolarmente sottoscritto tutti gli atti allegati alla contabilità finale;
- la ditta appaltatrice risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi fino al 19.05.2020, come risulta da D.U.R.C. acquisito agli atti ;
- la ditta non ha operato la cessione del credito.
- preso atto che nel corso dell'opera non sono stati autorizzati subappalti.

Richiamato il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore lavori (tecnico comunale) geom. Agnolo Giulia, il quale certifica che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che l'ammontare del conto finale ammonta a € 28.295,15 oltre ad I.V.A.

Dato atto che essendosi operato solo su superfici di proprietà comunale non si rende necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori.

Visto il quadro riepilogativo finale delle spese complessivamente sostenute come di seguito riportato:

	progetto	contratto	FINALE
Lavori	28.877,00		
A sicurezza	149,75		
Totale lavori	29.026,75	28.299,05	28.295,15
B Somme a disposizione:			
b2 I.V.A. 22% sui lavori	6.385,89	6.225,79	6.224,93
b3 Spese tecniche = 2%	580,54	580,54	580,54
Totale somme a disposizione	6.966,42	6.806,33	6.805,47
TOTALE DELL'OPERA	35.993,17	35.105,38	35.100,62
		RISPARMIO	892,55

Si propone di procedere all'approvazione della contabilità finale dei lavori, del certificato di regolare esecuzione e del quadro riepilogativo finale dell'opera, nonché alla liquidazione delle spettanze dell'impresa.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la premessa e la proposta del Relatore.

Vista la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, nonché tutta la documentazione richiamata in premessa.

Ritenuto di procedere all'approvazione dei documenti contabili ed alla liquidazione finale dell'impresa.

Richiamata la L.P.26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg.

Richiamate la L.P. 09.03.2016 n° 2 e s.m., la L.P. 11.06.2019 n° 2, e le vigenti norme in materia di lavori pubblici.

Visti:

- il Regolamento di Contabilità vigente.
- lo Statuto comunale vigente.
- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n° 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Acquisito, secondo quanto previsto e disposto dall'art. 185 del su citato Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2, il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnica e quello del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed in ordine alla copertura finanziaria della spesa, del presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica della Via ai Prati in Pin" in C.C. Cinte Tesino, come redatta dal direttore lavori geom. Agnolo Giulia, Responsabile del Servizio Tecnico comunale e pervenuta al protocollo comunale in data 29.04.2020 al n° 1334 di prot., nell'importo finale netto dei lavori eseguiti di € 28.295,15.
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi a firma del direttore lavori geom. Agnolo Giulia, redatto in data 23.04.2020 e che liquida nell'importo di € 28.295,15 oltre ad I.V.A. il costo totale netto dei lavori eseguiti.
3. di liquidare all'impresa Buffa Claudio con sede a Cinte Tesino, esecutrice dell'opera, la quota a saldo dei lavori ammontante a € 6.373,36 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 7.775,50.
4. di dare atto che la liquidazione del compenso spettante al Responsabile del Servizio Tecnico comunale per la progettazione e direzione dei lavori avverrà in seguito all'assunzione di specifico provvedimento da parte del Segretario comunale.
5. di approvare il quadro riepilogativo finale dei lavori come di seguito riportato e che determina una spesa complessiva finale di € 35.100,62, per cui si determina un risparmio finale di € 892,55:

	progetto	contratto	FINALE
Lavori	28.877,00		
A sicurezza	149,75		
Totale lavori	29.026,75	28.299,05	28.295,15
B Somme a disposizione:			
b2 I.V.A. 22% sui lavori	6.385,89	6.225,79	6.224,93
b3 Spese tecniche = 2%	580,54	580,54	580,54
Totale somme a disposizione	6.966,42	6.806,33	6.805,47
TOTALE DELL'OPERA	35.993,17	35.105,38	35.100,62
		RISPARMIO	892,55

6. di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento ed ammontante complessivamente a € 7.775,50 risulta già impegnata al capitolo 5963 del bilancio di previsione 2019.
7. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183, comma 3, la Legge Regionale 3 maggio 2018, n° 2.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL VICE SEGRETARIO
Menguzzo dott. Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **26/05/2020** al **05/06/2020** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.